

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL PROSTORNO
PLANIRANJE,
URBANIZAM I ZAŠTITU
OKOLIŠA

Čakovec, 20. travanj 2022. godine

VANJSKI BAZENI - IZVJEŠĆE O STANJU RADOVA

Temeljem provedenog postupka javne nabave je sklopljen ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnji otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu dana 22.02.2021. kao i aneks ugovoru od 12.03.2021., te aneks ugovoru od 24.09.2021.godine i aneks ugovoru od 08.11.2021., te aneks ugovoru od 21.12.2021. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 35.665.227,95 kuna (sa PDV-om) uključivo VTR i više radovi ugovoreni aneksom br. 3.

Radovi na izgradnji započeli su 09.03.2021. do sad je situirano 33.769.693,79 kn (sa PDV-om) odnosno 94,68 % ugovorene vrijednosti.

Trenutno su u tijeku radovi na kalibriranju automatike bazenske tehnike, ispitivanja instalacija kanalizacije, vodovoda i elektroinstalacija. Izrada čistih sunčališta privodi se kraju kao i montaža sanitarne keramike i opreme. Uskoro započinje finalno čišćenje prostora i primopredaja radova.

Za početak 05. mjeseca planiran je tehnički pregled objekta.

Vanjski bazeni bit će u funkciji za sezonu kupanja.

Prilozi:

- Ugovor o izvođenju radova
- Aneks ugovoru br.1 sa mišljenjem
- Aneks ugovoru br.2 sa mišljenjem
- Aneks ugovoru br.3 sa mišljenjem
- Aneks ugovoru br.4 sa mišljenjem

Izradio :
Roman Petrović



GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822, kojeg zastupa gradonačelnik Stjepan Kovač, (u daljnjem tekstu : **Naručitelj**)

i

HIDROING dioničko društvo za graditeljstvo i hidrogradnju, Optujska 161, 42000 Varaždin , OIB 44397455824 kojeg zastupa direktor Danijel Risek (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

sklopili su u Čakovcu, dana 22.02.2021. sljedeći

UGOVOR
o izvođenju radova
na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s
pratećim sadržajima u Čakovcu

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima na izvršenje izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu, te ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obveze vezano za navedeno.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je ovaj ugovor sklopljen temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, evidencijski broj nabave I-20-05-84, troškovnika, dokumentacije o nabavi, projektne dokumentacije, ponude Izvođača i odluke o odabiru Klasa: 406-01/20-01/10, Ur.br:2109/2-01-01-21-30, od 02.02.2021., te se Izvođač ovaj ugovor obvezuje izvršiti sukladno navedenim dokumentima kao i propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju vrijednost radova prema ponudi Izvođača, u iznosu od 27.259.552,72 kn (dvadesetsedam milijonadvjestopedesetdevetstisućapetstopedesetdvije kune i sedamdesetdvije lipe) bez PDV-a.

PDV će se obračunati prema zakonskim odredbama koje vrijede na dan ispostavljanja računa. Konačna vrijednost radova po ovom ugovoru utvrditi će se obračunom jediničnih cijena prema troškovniku ponude iz prethodnog članka sa specifikacijom izvršenih količina radova iz troškovnika koji je ovjerila osoba koja obavlja stručni nadzor nad radovima.

Jedinične cijene su nepromjenjive.

Za povećanje količina radova u odnose na količine navedene u troškovniku kao i za nepredviđene i/ili dodatne radove Izvođač mora imati pisanu suglasnost Naručitelja, a Naručitelj zadržava pravo otkaza ovog ugovora u slučaju da navedeni radovi znatno utječu na povećanje ugovorene cijene sukladno točki 25. Dokumentacije o nabavi i odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Izvođač može tijekom izvršenja radova iz ovog Ugovora od javnog naručitelja zahtijevati prijavu i promjenu podizvođača za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor. Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ovog ugovora.

Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvođača, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača.

(4) Podaci o podizvođačima:

1. a) Naziv ili tvrtka: RADNIK D.D.

Sjedište: Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

OIB: 21846792292

IBAN: HR8023400091100124968

b) Predmet podugovora: armirački radovi

c) Vrijednost podugovora: 1.621.740,12 kn

d) Postotni dio podugovora: 5,95 % cijene

2. a) Naziv ili tvrtka: ELEKTROINSTALATERI D.O.O.

Sjedište: Aleksandra Schulteissa 19, 40000 Čakovec

OIB: 21966383287

IBAN: HR7523400091116018120

b) Predmet podugovora: elektroinstalaterski radovi

c) Vrijednost podugovora: 1.571.607,37 Kn

d) Postotni dio podugovora: 5,77 % cijene

3. a) Naziv ili tvrtka : MONTISISTEMI D.O.O.

Sjedište: Ivana Đurkana 40, 48000 Koprivnica

OIB: 75912721969

IBAN: HR7224020061100692555

b) Predmet podugovora: strojarski radovi

c) Vrijednost podugovora: 334.640,86 Kn

d) Postotni dio podugovora: 1,23 % cijene

Naručitelj je obavezan dio Ugovora koji je izvršen od strane podizvođača izravno plaćati podizvođačima.

Izvođač je obavezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvođačima.

Članak 5.

Obavezna je primjena e - računa sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)

Plaćanje vrijednosti izvedenih radova izvršit će se na temelju ovjerenih privremenih i konačne situacije od strane nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika naručitelja u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere situacije, odnosno od dana primopredaje i konačnog obračuna. Obračun izvedenih radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova i količina utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz troškovnika ovjerenih od strane nadzornog inženjera naručitelja.

Plaćanje se vrši u kunama.

Naručitelj isključuje mogućnost plaćanja predujma.

Ako se dio Ugovora daje u podugovor tada će za radove koje će izvesti podizvođači, Naručitelj izvršiti plaćanje neposredno svakom podizvođaču koji je naveden u Ugovoru, uz obvezno prilaganje računa, odnosno situacija podizvođača prema Izvođaču/članovima zajednice

ponuditelja. Članovi zajednice ponuditelja obvezni su na situaciji-rekapitulaciji navesti podizvođače.

Izvođač je obavezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvođačima, odnosno članovima zajednice ponuditelja.

Ukoliko se pri primopredaji utvrde nedostaci u količini ili kvaliteti izvedenih radova Izvođač je dužan nedostatke otkloniti u primjerenom roku kojega će odrediti Naručitelj.

U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke Naručitelj će otkazati ovaj ugovor i dovršetak radova povjeriti trećoj osobi po svom izboru, na trošak Izvođača te aktivirati jamstvo za otklanjanje nedostataka, a što ne isključuje pravo Naručitelja da zatraži naknadu štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 6.

Početak izvođenja radova planira se u roku od 8 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Rok izvršenja radova je **200 kalendarskih dana**.

Po završetku radova ugovorne strane dužne su pristupiti primopredaji radova i konačnom obračunu. O primopredaji radova se sastavlja zapisnik.

Radovi se smatraju završenim potpisom zapisnika o primopredaji.

Rok za dovršetak radova može se produžiti u slučaju opravdanih okolnosti koje onemogućavaju izvođenje radova.

Naručitelj će na obrazloženi zahtjev Izvođača primjereno produžiti predmetni rok u slučaju opravdanih okolnosti.

U slučaju da ni nakon produženog roka Izvođač ne završi radove ili ne završi kvalitetno sukladno prethodnom članku, Naručitelj može otkazati ovaj ugovor i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje, a što ne isključuje pravo Naručitelja da zatraži naknadu štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju potrebe za prekidom radova po bilo kojemu osnovu Izvođač je dužan poduzeti sve mjere radi zaštite gradilišta i sigurnosti prometa.

Članak 7.

Naručitelj ima pravo putem ovlaštenih predstavnika naručitelja i nadzornog inženjera sukladno propisima o građenju, vršiti nadzor nad izvođenjem radova.

Članak 8.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora

Odabrani ponuditelj obavezan je dostaviti Naručitelju, u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa Ugovora o javnoj nabavi, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja sukladno roku izvođenja radova, odnosno do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ukoliko odabrani Ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.
- d) u slučaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa,
- e) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog razloga za koje je odgovoran odabrani ponuditelj kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao odabrani ponuditelj, i to u punom iznosu jamstva.
- f) u slučaju da Izvođač (strana pravna osoba) do dana uvođenja u posao ne dostavi dokumente o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj, dokumente da su imenovani stručnjaci za izvršenje ugovora ishodili sva potrebna odobrenja nadležne hrvatske komore za obavljanje poslova građenja u Republici Hrvatskoj,
- g) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ugovora o javnoj nabavi.

Članak 9.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka

Odabrani ponuditelj je obavezan u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana uspješno izvedene primopredaje radova i potpisa zapisnika o primopredaji, Naručitelju, bez odgode, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene građevinsko obrtničke radove i ugrađenu opremu, te materijalne nedostatke u slučaju da izvođač ne ispuní obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije u korist Naručitelja i s klauzulom „plativo na prvi pisani poziv“ i „bez prigovora“, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost s rokom važenja sukladno Izjavi o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka.

Minimalni rok jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku iznosi 24 mjeseci.

Rok jamstva za otklanjanje nedostataka iznosi 61 mjesec sukladno Izjavi o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka.

Odabrani ponuditelj se obvezuje prilikom primopredaje radova, odnosno prilikom potpisivanja Zapisnika o primopredaji uručiti Naručitelju jamstvo na rok na koji se je svojom Izjavom obvezao.

Ako odabrani ponuditelj, to jest izvođač ne preda jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će na okončanoj situaciji, to jest po računu zadržati iznos u visini 10% cijene ugovora bez poreza na dodanu vrijednost na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

Članak 10.

Jamstveni rok

Minimalni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi 24 mjeseca od datuma uspješno okončanog tehničkog pregleda i primopredaje radova.

Jamstvo se odnosi na sve izvedene građevinsko obrtničke radove i ugrađenu opremu, te materijalne nedostatke

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka određuje se odnosno produžuje i vrijedi sukladno Izjavi o duljini trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka 61 mjesec, a koji je sastavni dio ponude.

Članak 11.

Za prekoračenje roka za izvođenje radova Izvođač se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu od 3.0 % (tri promila) dnevno od ukupne ugovorene vrijednosti radova, za svaki dan prekoračenja roka do maksimalne vrijednosti od 10% vrijednosti ugovora.

Članak 12.

Izvođač se obvezuje na čuvanje poslovne tajne i zaštitu osobnih podataka kojima se pokriva sadržaj ovog ugovora i svih eventualnih aneksa ugovora iz poslovanja Naručitelja i Izvođača.

Članak 13.

Naručitelj ima pravo otkazati ugovor ako Izvođač ne ispunjava svoje obveze u skladu s odredbama ovog ugovora, te u slučaju da ne izvrši obveze po ovom ugovoru u ugovorenom roku.

Izvođač ima pravo otkazati ugovor ako Naručitelj ne ispunjava svoje obvezu u skladu s odredbama ovog ugovora.

Otkaz stupa na snagu danom priopćenja drugoj strani na dokaziv način.

U slučaju otkaza ugovora od strane Naručitelja zbog krivnje Izvođača, Izvođač je dužan predati Naručitelju sve do tada izvedene radove i dokumentaciju vezanu uz izvedene radove kao i jamstva iz članka 8. i 9. ovog ugovora kao i izvršiti potrebne mjere radi zaštite do tada izvedenih radova, a Naručitelj ima pravo zatražiti naknadu štete prema općim pravilima odgovornosti za štetu, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

O tome će se sačiniti zapisnik o primopredaji radova. Izvođač ima pravo na naknadu do tada izvedenih radova određenu u odnosu na ugovorenu cijenu i vrijednost navedenih radova u vrijeme raskida ugovora.

Članak 14.

Izmjene ovog ugovora moguće su sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakona o javnoj nabavi, aneksom ovog ugovora.

Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog izmjene ugovora kao i pravo otkazati ovaj ugovor zbog promijenjenih okolnosti.

Članak 15.

Ugovorne strane nastojati će eventualne nesporazume po ovom ugovoru nastojati riješiti mirnim putem, a u suprotnom slučaju utvrđuju nadležnost suda prema sjedištu Naručitelja.

Članak 16.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana prima po 2 (dva) primjerka.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog ugovora zakonski zastupnici ugovornih strana isti potpisuju.

KLASA:360-01/20-05/14

URBROJ: 2109/2-05-01-20-04



Naručitelj
Grad Čakovec

Gradonačelnik Stjepan Kovač

Izvođač
HIDROING D.D.

Direktor Danijel Risek


HIDROING
dioničko društvo za
graditeljstvo i hidrogradnju
VARAŽDIN, Opatjska 161 1

AA **GRAD ČAKOVEC**, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822, kojeg zastupa gradonačelnik Stjepan Kovač, (u daljnjem tekstu : **Naručitelj**)

i
HIDROING dioničko društvo za graditeljstvo i hidrogradnju, Optujska 161, 42000 Varaždin , OIB 44397455824 kojeg zastupa direktor Danijel Risek (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

sklopili su u Čakovcu, dana 12.03.2021. sljedeći

ANEKS UGOVORU
o izvođenju radova
na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s
pratećim sadržajima u Čakovcu

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je ovaj ugovor sklopljen temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, evidencijski broj nabave I-20-05-84, troškovnika, dokumentacije o nabavi, projektne dokumentacije, ponude Izvođača i odluke o odabiru Klasa: 406-01/20-01/10, Ur.br:2109/2-01-01-21-30, od 02.02.2021. I suglasnosti Naručitelja KLASA 360-01/20-05/14, URBROJ: 2109/2-05-01-20-5 od 12.03.2021. te se Izvođač ovaj ugovor i aneks ugovora obvezuje izvršiti sukladno navedenim dokumentima kao i propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Mijenja se Članak 4 ugovora u skladu sa danom suglasnosti Naručitelja KLASA 360-01/20-05/14, URBROJ: 2109/2-05-01-20-5 od 12.03.2021. i sada glasi:

Izvođač može tijekom izvršenja radova iz ovog Ugovora od javnog naručitelja zahtijevati prijavu i promjenu podizvođača za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor. Sudjelovanje podizvođača ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ovog ugovora. Izvođač snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvođača, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača.

(4) Podaci o podizvođačima:

1. a) Naziv ili tvrtka: RADNIK D.D.

Sjedište: Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Križevci

OIB: 21846792292

IBAN: HR8023400091100124968

b) Predmet podugovora: armirački radovi

c) Vrijednost podugovora: 1.621.740,12 kn

d) Postotni dio podugovora: 5,95 % cijene

2. a) Naziv ili tvrtka: DURKIN d.o.o.
Sjedište: Brace Granera 1, 40000 Čakovec
OIB: 54258964237
IBAN: HR2524840081100180980
b) Predmet podugovora: elektroinstalaterski radovi
c) Vrijednost podugovora: 1.774.961,77 Kn
d) Postotni dio podugovora: 6,51 % cijene

3. a) Naziv ili tvrtka: DURKIN d.o.o.
Sjedište: Brace Granera 1, 40000 Čakovec
OIB: 54258964237
IBAN: HR2524840081100180980
b) Predmet podugovora: strojarski radovi
c) Vrijednost podugovora: 377.942,72 Kn
d) Postotni dio podugovora: 1,39 % cijene

Naručitelj je obvezan dio Ugovora koji je izvršen od strane podizvođača izravno plaćati podizvođačima.

Izvođač je obvezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvođačima.

Članak 3.

Uvodi se novi pod izvođač radova u skladu sa danom suglasnosti Naručitelja KLASA360-01/20-05/14, URBROJ: 2109/2-05 01 20 5 od 12.03.2021. kako slijedi:

Temeljem odredbe Članka 224. stavka 1., točke 2. Zakona o javnoj nabavi i točke 16.2. dokumentacije o nabavi Izvođač uvodi novog pod ugovaratelja Đurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Čakovec, OIB: 54258964237, koji će izvoditi radove koji obuhvaćaju:

- 1) Stolarija
- 2) Gips-kartonski radovi
- 3) Soboslikarski radovi
- 4) Podopolagački radovi
- 5) Keramičarski radovi
- 6) Hidroinstalacije
- 7) Fasaderski radovi

Za gore navedene poslove pod ugovaratelj -Đurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Čakovec, OIB:54258964237, broj računa: HR2524840081100180980, izvoditi će radove u iznosu od 6.364.914,99 kn odnosno u postotnom iznosu od 23,35%.

Članak 4.

Ugovorne strane nastojati će eventualne nesporazume po ovom ugovoru nastojati riješiti mirnim putem, a u suprotnom slučaju utvrđuju nadležnost suda prema sjedištu Naručitelja.

Članak 5.

Ovaj aneks ugovoru sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana prima po 2 (dva) primjerka.

U znak prihvata prava i obveza iz ovog ugovora zakonski zastupnici ugovornih strana isti potpisuju.

KLASA:360-01/20-05/14

URBROJ: 2109/2-05-01-20-06

Naručitelj
Grad Čakovec



Gradonačelnik Stjepan Kovač

Izvođač
HIDROING D.D.

Direktor Danijel Risek





REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



GRAD ČAKOVEC

UO ZA URBANIZAM I
PROSTORNO UREĐENJE

KLASA: 360-01/20-05/14
URBROJ: 2109/2-05-01-20-5

Čakovec, 12.03.2021. godine

**HIDROING D.D. ZA
GRADITELJSTVO
I HIDROGRADNJU**
n/r direktora
Danijela Riseka

**PREDMET: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEŽEG ZATVORENOG
BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA
- Zahtjev za promjenom podugovaratelja**

Daje se : suglasnost

1. Na temelju dokumentacije o nabavi: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJECEG ZATVORENOG BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA S PRATECIM SADRZAJIMA, objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem objave 2020/S 0F2-0044170, evidencijski broj nabave: 1-20-05-84, HIDROING d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Optujska 161, OIB: 44397455824, sukladno točki. 14.3.2.2. Dokumentacije o nabavi, Stručnjak 1 - ovlašteni voditelj radova građevinske struke podnosi Zahtjev za promjenu tehničkog stručnjaka - Ivana Rozić, ing.građ., kojeg će zamijeniti Nino Kozjak, dipl.ing.građ., zbog kvalitetnijih referenci te isti ispunjava iste uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi kao i prvotno određeni stručnjak.

- Odobrava se zamjena tehničkog stručnjaka kako je traženo

2. Temeljem odredbe članka 224. stavka 1., točke 1. Zakona o javnoj nabavi i točke 16.2. dokumentacije o nabavi podnosimo zahtjev za promjenu podugovaratelja za dio ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dan u podugovor tvrtki ELEKTROINSTALATERI d.o.o., Aleksandra Schulteissa 19, 40000 Čakovec, elektroinstalaterski radovi, 1.571.607,37 kn bez POV-a, postotni dio: 5,77% i MONTISISTEMI d.o.o., Ivana Đurkana 40, 48000 Koprivnica, strojarski radovi, 334.640,86 kn bez POV-a, postotni dio: 1,23% te se

zamjenjuju s drugim pod ugovarateljem tvrtkom ĐURKIN d.o.o. s podacima kako slijedi:

Puni naziv i adresa pod izvođača:	OIB/nacionalni identifikacijski broj:	Broj računa:	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost pod ugovora (bez POV-a)	Postotni dio: (%)
-DURKIN d.o.o. Brace Graner 40000 Čakovec	54258964237	HR2524840081100180980	Elektroinstalaterski radovi	1.774.961,77	6,51
DURKIN d.o.o. Brace Graner 1 40000 Čakovec	54258964237	HR2524840081100180980	Strojarski radovi	377.942,72	1,39

- Uz zahtjev su dostavljeni podatci i dokumenti propisane člankom 222. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi.
- Odobrava se zamjena pod izvođača radova za predmetne radove kao je traženo

3. Točkom 14.3.2.2. Dokumentacije o nabavi propisano je da ponuditelj nakon dodjele ugovora može odrediti nekog drugog stručnjaka, pod uvjetom da taj drugi stručnjak ispunjava iste uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi kao i prvotno određeni stručnjak.

Temeljem navedenoga tražimo pisanu suglasnost naručitelja za promjenu stručnjaka za Dinka Sladoljeva, dipl.ing.stroj., ovlaštenu voditelj strojarskih radova zaposlen u tvrtki MONTSISTEMI d.o.o., Ivana Đurkana 40, 48000 Koprivnica te se za istog predlaže Bojan Hribar, dipl.ing.stroj., ovlaštenu voditelj strojarskih radova, zaposlen u tvrtki Đurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Čakovec.

Također, tražimo pisanu suglasnost naručitelja za promjenu stručnjaka Petra Spicara, bacc.ing.el., ovlaštenu voditelj elektro radova zaposlen u tvrtki Elektroinstalateri d.o.o., Aleksandra Schulteissa 19, 40000 Čakovec te se za istog predlaže Marko Kancijan, mag.ing.el., ovlaštenu voditelj elektro radova zaposlen u tvrtki Đurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Čakovec.

Prethodno navedeni stručnjaci ispunjavaju uvjete propisane odredbama Zakona o poslovima djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Nadalje, prilažemo dokumente:

1. ESPD obrazac za pod ugovaratelja Đurkin d.o.o.
2. Izjave gospodarskog subjekta DURKIN d.o.o. kojom isti ponuditelju stavlja na raspolaganje referencu navedenu u ESPD-u stručnjaka 2. i stručnjak 3. u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

- Uz zahtjev su dostavljeni navedeni obrasci i izjave.
- Odobrava se zamjena stručnjaka 2 i stručnjaka 3 kao je traženo

4. Temeljem odredbe Članka 224. stavka 1., točke 2. Zakona o javnoj nabavi i točke 16.2. dokumentacije o nabavi podnosimo zahtjev za uvođenje novog pod ugovaratelja Đurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Čakovec, OIB: 54258964237, koji će izvoditi radove koji obuhvaćaju:

- 1) Stolarija
- 2) Gips-kartonski radovi
- 3) Soboslikarski radovi
- 4) Podopolagački radovi
- 5) Keramičarski radovi
- 6) Hidroinstalacije
- 7) Fasaderski radovi

Za gore navedene poslove pod ugovaratelj -Đurkin d.o.o., Brace Graner 1, 40000 Čakovec, OIB:54258964237, broj računa: HR2524840081100180980, izvoditi će radove u iznosu od 6.364.914,99 kn odnosno u postotnom iznosu od 23,35%.

- Uz zahtjev su dostavljeni podatci i dokumenti propisani člankom 222. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi
- Odobrava se zahtjev za uvođenje novog pod ugovaratelja



A2



GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB:44427688822, kojeg zastupa gradonačelnica Ljerka Cividini, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

HIDROING d.d. za graditeljstvo i hidrogradnju, Optujska 161, 42 000 Varaždin, OIB 44397455824, kojeg zastupa direktor Danijel Risek (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su u Čakovcu, dana 24.09.2021. godine slijedeći

ANEKS BR. 2.

Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 12.03.2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-05-01-20-4 i dana 12.03.2021. godine Aneks Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-05-01-20-6.

Članak 2.

Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br. 2. ugovoru temeljem odredbi članka 6. stavka 5. i 6. Ugovora, zahtjeva Izvođača za produljenje roka izvođenja radova od dana 25.08.2021. godine, mišljenja glavnog nadzornog inženjer Rok Magdalenić, mag.ing.aedif od 3.9.2021. godine i mišljenja Odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanja nekretninama od 10.09.2021. godine Klasa:360-01/20-05/14, Urbroj:2109/2-08-01-21-1 koji čine sastavni dio ovog Aneksa br. 2.

Glavni nadzorni inženjer Rok Magdalenić, mag.ing.aedif i Odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanja nekretninama Grada Čakovca smatraju osnovanim

okolnosti za sklapanjem aneksa o produljenju roka izvođenja radova za 88 kalendarskih dana odnosno do 21.12.2021. godine.

Članak 3.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se Aneksom br.2. mijenja članak 6. stavak 2. osnovnog Ugovora i sada glasi:

„ Rok izvršenja radova je 288 kalendarskih dana“

Članak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora i Aneksa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Aneks br. 2. ugovoru je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.


Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Aneks br. 2. predstavlja njihovu stvarnu volju te ga u znak suglasnosti sa svim njegovim odredbama vlastoručno potpisuju.

Klasa: 360-01/20-05/14
Urbroj: 2109/02-01-01-21-2


Hidroing d.d.

Danijel Risek, direktor


direktorsko društvo za
projektiranje i hidrogradnju
od 1990. godine

Grad Čakovec

Ljerka Cividini, gradonačelnica






REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO
GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA
I UPRAVLJANJE NEKRETNOSTIMA

KLASA: 360-01/20-05/14
URBROJ: 2109/2-08-01-20-1

Čakovec, 10.09.2021. godine

HIDROING D.D. ZA
GRADITELJSTVO
I HIDROGRADNJU
n/r direktora
Danijela Riseka

**PREDMET: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG ZATVORENOG
BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA
- Zahtjev za aneks ugovora br. 2**

Daje se : mišljenje

1. Na temelju dokumentacije o nabavi: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG ZATVORENOG BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA, objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem objave 2020/S 0F2-0044170, evidencijski broj nabave: 1-20-05-84, HIDROING d.d. sa sjedištem u Varaždinu, Optujska 161, OIB: 44397455824, sukladno točki. 14.3.2.2. Dokumentacije o nabavi, Stručnjak 1 - ovlašteni voditelj radova građevinske struke podnosi Zahtjev za promjenu tehničkog stručnjaka – Nino Kozjak dipl.ing.građ., kojeg će zamijeniti Ivan Rožić, dipl.ing.građ., zbog toga što Nino Kozjak dipl.ing.građ. više nije djelatnik Hidroing d.d..

- Odobrava se zamjena tehničkog stručnjaka kako je traženo

2. Izvoditelj je dostavio evidenciju kišnih dana potkrepljenu sa kopijama listova iz građevinskog dnevnika ovjerenog od nadzornog inženjera. Ukupno je evidentirano 25 dana za koje izvoditelj traži produljenje roka.

- Smatramo da se rok završetka radova može produljiti za 25 dana

3. Po potpisu ugovora izvođaču radova predana je sva raspoloživa projektna dokumentacija. Izvođač je 09.03.2021. započeo sa izvođenjem pripremih radova. Projektna dokumentacija koja je nedostajala dostavljena je izvođaču radova 02.04.2021. godine o čemu je napravljen i upis u građevinski dnevnik i smatra se da je tim danom izvođač uveden u posao. Izvođač radova za period do uvođenja u posao traži produljenje roka gradnje.

- Smatramo da se rok završetka radova može produljiti za 23 dana obzirom da je jedan dan produljenja već obuhvaćen u točki 2

4. Izvođač predlaže dodatnih 20 dana produljenja roka za izvedbu radova na osnovu činjenice da projektant nije adekvatno predvidio nivo podzemne vode te se bitno povećao opseg izvedenih radova u tom segmentu i pri tom bitno usporio gradnju. O crpljenju vode vođena je evidencija u građevinskom dnevniku iz koje je vidljivo da se obim posla i količina previđena troškovnikom višestruko povećala, te da je bilo potrebno izvesti 5 upojnih bunara za crpljenje koji nisu bili predviđeni troškovnikom. Period crpljenja podzemne vode započeo je 26.03.2021. godine, a završen je 29.06.2021. godine.

-Smatramo da se rok završetka radova može produljiti za predloženih 20 dana

5. U zahtjevu izvođač radova navodi i nepravilnosti unutar projektna dokumentacije, neusklađenost projektna dokumentacije kao i pojavu nepredviđenih i zamjenskih radova kao povod za produljenje roka za završetak radova. Kao prilog dostavljena je kopija građevinskog dnevnika, ponude za izvan troškovničke radove kao i zamjenske radove. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, projektnu dokumentaciju, zapisnike sa koordinacijskih sastanaka na gradilištu te gotovo dnevne prisutnosti na gradilištu

Smatramo da je zahtjev izvođača radova da se gradnja produlji za 20 dana zbog tehničke dokumentacije opravdan.

Rekapiulacija:

Točka 2 : produljenje 25 dana

Točka 3 : produljenje 23 dana

Točka 4 : produljenje 20 dana

Točka 5 : produljenje 20 dana

Ukupno produljenje roka za izvedbu : 88 dana

Obzirom da je rok za izvedbu radova 200 dana, tj ističe 24.09.2021.godine, smatramo da bi isti trebalo produljiti za 88 dana i da bi krajnji rok za završetak radova trebao biti 21.12.2021. godine.

SASTAVIO:

Roman Petrović



PROČELNIK :

Ninoslav Šipoš



GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec
OIB:14231137924

Čakovec, 03.09.2021.

PREDMET: Produljenje roka izvođenja radova na „Rekonstrukcija postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu“ I sklapanje aneksa ugovora – mišljenje glavnog nadzornog inženjera

Poštovani, temeljem zahtjeva tvrtke Hidroing d.d., Optujska 161, 42 000 Varaždin, OIB:44397455824, od 19.08.2021., a temeljem članka 14. Ugovora za rekonstrukcija postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu, od 22.02.2021. smatram da je isti osnovan.

Izvođač je uveden u posao 02.04.2021. kada mu je dostavljen Izvedbeni projekat u obliku koji se može smatrati da je cjelovit uz tekuće dopune koje ne utječu na krajnji rok izvođenja radova.

Razlozi koje je naveo Izvođač smatram opravdanima:

- Izmjene u građevinskim radovima: tijekom gradnje došlo je do znatnih izmjena na planiranim radovima koje utječu na potrebu ishođenja izmjene i dopune Građevinske dozvole (translacija strojarnice, pomak ulaznog kompleksa zbog krive geodetske podloge, zaštita građevinske jame od podzemne vode, i sl.)
- Izmjene u instalaterskim radovima: projektom hidroinstalacija nisu obuhvaćeni radovi koje je nužno izvesti (privremena odvodnja postojećeg bazenskog kompleksa, blindiranje postojećih instalacija i sl.)
- Manjkavosti projekta: nedostatak projekta vanjskog uređenja, nepredviđeno hortikulturno uređenje, nedostatak rješenja za natkrivanje baby bazena, nedostatak projekta opreme koji utječe na izvođenje instalacija i sl.)
- Pojava više sile: kišni dani (praćeno građevinskim dnevnikom)
- Neočekivano crpljenje podzemne vode u obliku obima i količina (navedeno je i danas vidljivo i mjerljivo u crnim bunarima koje ćemo ostaviti tijekom eksploatacije vanjskih bazena kao moguću sigurnosnu mjeru za eventualno ekstremno visoke podzemne vode

S obzirom na sve navedeno, smatram da je osnovano sklopiti aneks ugovora o produljenju roka izvođenja radova i iznosa ukupno ugovorenih radova temeljem zahtjeva izvođača, no kao datum završetka radova predlažem 21.12.2021. s obzirom da su razlozi koje je naveo izvođač radova osnovani te se isti u nekim vremenskim intervalima preklapaju pa iste nije moguće linearno pobrojiti.

GLAVNI NADZORNI INŽENJER:
Rok Magdalenic, mag. ing. aedif.


Rok Magdalenic
mag. ing. aedif.
Glavni inženjer građevinarstva

A3
GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB:44427688822, kojeg zastupa gradonačelnica Ljerka Cividini, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

HIDROING d.d. za graditeljstvo i hidrogradnju, Optujska 161, 42 000 Varaždin, OIB 44397455824, kojeg zastupa direktor Danijel Risek (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su u Čakovcu, dana 08.11.2021. godine slijedeći

ANEKS BR. 3.

Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 12.03.2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-05-01-20-4, dana 12.03.2021. godine Aneks I Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-05-01-20-6., te Aneks II Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-01-01-21-2.

Članak 2.

Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br. 3. ugovoru temeljem odredbi članka 14. Ugovora, primjenom odredbi od 315 do 321 ZJN 2016 koje su sastavni dio dokumentacije o nabavi (točka 25), zahtjeva Izvođača za aneks od dana 08.10.2021. godine, mišljenja glavnog nadzornog inženjer Rok Magdalenić, mag.ing.aedif od 15.10.2021. godine, mišljenja nadzornog inženjera za elektro-instalaterske radove Stanislav Petrac ovl.ing.el. i mišljenja UO Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša od 25.10.2021. godine Klasa:361-01/21-01/1, Urbroj:2109/2-05-02-21-5 koji čine sastavni dio ovog Aneksa br. 3.

Grad Čakovec
Gradonačelnica
Ljerka Čividini
mag.in.treffi@univ.spec.oec



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



GRAD ČAKOVEC

UO PROSTORNO PLANIRANJE,
URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 361-01/21-01/1
URBROJ: 2109/2-05-02-21-5

Čakovec, 25.10.2021. godine

HIDROING D.D. ZA
GRADITELJSTVO
I HIDROGRADNJU
n/r direktora
Danijela Riseka

**PREDMET: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG ZATVORENOG
BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA**
- Zahtjev za aneks ugovora br. 3

Daje se : mišljenje

1. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih instalaterskih radova VTR 3 – brtvljenje prodora između postojeće i nove strojarnice bazena

- **Zahtjev je osnovan** - racionalizacijom projektnog rješenja objedinjeno je više manjih prodora kroz zidove i zamijenjeno manjim brojem većih proboja. Radovi obuhvaćaju povećanje količine metalne kolone zbog odmicanja strojarnice od postojećeg objekta kao i vodonepropusno brtvljenje prodora koje nije bilo obuhvaćeno ugovornim troškovnikom, a potrebno ga je izvesti obzirom na nivo podzemne vode oko objekta. U zahtjevu su prikazani manje radovi (02.11,02.12,02.13,01.06) kao i dodatni radovi sa analizama cijena.
- Ponuda je ovjerena od nadzornog inženjera
- Vrijednost radova iznosi 32.769,25 Kn (bez PDV-a)

2. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 5 – rušenje djela postojećeg AB zida

- **Zahtjev je osnovan** – projektnom dokumentacijom predviđeno je djelomično uklanjanje postojećeg AB zida radi izgradnje ulaznog kompleksa. Radnje nisu predviđene ugovornim troškovnikom.
 - Ponuda je ovjerena od nadzornog inženjera
 - Vrijednost radova iznosi 3.250,00 Kn (bez PDV-a)
3. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 6 – nepredviđeni elektroinstalaterski radovi – revidirana ponuda
- Radovi se odnose na priključenje vanjskih bazena na postojeći elektro priključak u TS bazena . Predviđeno projektno rješenje nije bilo izvedivo stoga je od izvoditelja radova zatražena ponuda za izvedbu radova u skladu sa adekvatnim rješenjem o čemu je nadzorni inženjer dao očitovanje. Vrijednost radova će se umanjiti za vrijednost stavke 3.10 – ELEKTRORAZVODNI ORMAR U TS u elektro instalaterskog troškovniku koja neće biti obračunata
 - **Zahtjev je osnovan**
 - Vrijednost radova 18.443,80 Kn (bez PDV-a)
4. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 7 – izrada nadstrešnice ulazne rampe strojarнице
- **Zahtjev je osnovan** – projektnim rješenjem ulazne rampe u strojarnicu objekta nije bila predviđena nikakva zaštita od padalina stoga je prijetila mogućnost prodora oborinskih voda u strojarnicu i potapanje iste obzirom na prilično veliku površinu iste. Rješenje je bila izvedba nadstrešnice rampe izvedene u stilu postojeće građevine što je prihvaćeno od nadzora, projektanta i investitora. Ponudi je priložena i analiza cijena
 - Vrijednost radova 75.364,80 Kn (bez PDV-a)
5. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 9 – sanitarna oprema
- Zahtjev je osnovan** – sanitarna oprema predviđena troškovnikom nije u cijelosti u skladu sa zahtjevima korisnika vezano na sigurnost korisnika, racionalnu upotrebu i smanjenje troškova u eksploataciji i održavanju objekta (potisne pipe i centralna priprema sanitarne vode određene temperature). Izvoditelj radova ponudio je traženo rješenje koje je prihvaćeno od upravitelja i nadzornog inž. Stavke ugovornog troškovnika koje se odnose na miješalice vode i wc školjke neće se obračunati

- Vrijednost radova 14.386,87 Kn (bez PDV-a)
- 6. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 11 – žbukanje vanjskih ploha ulaznog kompleksa
 - **Zahtjev je osnovan** – projektant u troškovniku nije predvidio stavku izvedbe žbuke zidova na vanjskom djelu zidova ulaznog kompleksa koji se oblažu fasadno keramikom. Iz priložene analize cijena predmetnih radova vidljivo je da je ponuđena cijena veća (105,09 Kn/m²) od već ugovorene žbuke zidova (80,0 Kn/m²) što **nije prihvatljivo** obzirom da se radi o istovjetnim radovima. Priznaje se ugovorena cijena za ponuđenu količinu manjkajućih radova.
 - Vrijednost radova 21.568,80 Kn (bez PDV-a)
- 7. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 13 – izvedba vanjske panel ograde
 - **Zahtjev je osnovan** – projektant nije troškovnički predvidio ogradu kompleksa vanjskih bazena. Racionalizacijom ugovorenih stavaka neće se izvoditi stavka 04.16 čime se umanjuje investicija uz izvedbu tražene ograde.
 - Vrijednost radova – **53.229,10** Kn (bez PDV-a)
- 8. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 14 – radovi na izvedbi crpnog bunara
 - **Zahtjev je osnovan** – ugovornim troškovnikom nije predviđena izrada programa i elaborata kao ni zahtjeva za ishodenje Vodopravnih uvjeta za izvedbu nove bušotine i crpnog bunara za potrebe vanjskih bazena kao i natkrivenih bazena
 - Vrijednost radova 11.760,00 Kn (bez PDV-a)
- 9. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 15 – hidro instalaterski radovi
 - **Zahtjev je osnovan** – ugovornim troškovnikom nisu predviđeni svi potrebni elementi za izvedbu vodomjernog okna, te izvedba sustava centralne pripreme sanitarne vode za korisnike temeljem zahtjeva upravitelja uz suglasnost investitora i nadzornog inž. zbog

sigurnosnih razloga te smanjenja operativnih troškova u eksploataciji objekta.

Vrijednost radova 30.121,00 Kn (bez PDV-a)

10. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 17 – nepredviđeni obrtnički radovi

-a) Oprema invalidskog WC-a - **Zahtjev je osnovan** – ugovornim troškovnikom nisu predviđeni svi potrebni elementi u skladu sa izvedbenim projektom

- Vrijednost radova 24.267,30 Kn (bez PDV-a)

-b) sanitarna oprema WC-a - **Zahtjev je osnovan** – troškovnikom nisu predviđeni svi potrebni elementi u skladu sa pravilnikom i izvedbenim projektom

- Vrijednost radova 5.074,40 Kn (bez PDV-a)

-c) obloga vanjskih zidova sjevernog djela ulaznog kompleksa - TI – troškovnikom nisu predviđeni predmetni radovi iako su dio projektne dokumentacije

- Vrijednost radova 41.273,5 Kn (bez PDV-a)

-d) izvedba podne obloge terase ugostiteljskog dijela – troškovnikom nisu predviđeni predmetni radovi

- Vrijednost radova 28.860,00 Kn (bez PDV-a)

11. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju nepredviđenih građevinskih radova VTR 19 – impregnacija betonskih opločnjaka

-**Zahtjev nije osnovan** - ugovornim troškovnikom predviđena je zaštita opločnjaka od prljavštine i mrlja (1.487,0 m2)

- Vrijednost radova 0,00 Kn (bez PDV-a)

12. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 1 – inox ograde

- **Zahtjev je osnovan** – izvoditelj radova predložio je poboljšanja ograde koja odstupaju od projektirane izvedbe ali povećavaju sigurnost izvedbe i korištenja prostora. Ograda nije projektirana u

skladu s pravilnikom (ispuna između stupova 5 horizontala, na svakih 20 cm, šipka fi8). Zahtjevu je priložena analiza cijena.

- Vrijednost radova 378,36 Kn (bez PDV-a)

13. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 2 – inox ograde

- **Zahtjev je osnovan** – zbog visoke razine podzemne vode projektirani sustav hidroizolacije strojarnice nije zadovoljavajući. Sukladno odobrenju projektanta i nadzornog inženjera ugraditi će se primjereni sustav hidroizolacije za zidove strojarnice i bazena kao i ispod temeljnih ploča strojarnice i bazena.

- Vrijednost radova 81.037,92 Kn (bez PDV-a)

14. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 3 – radovi sanitarno - fekalne kanalizacije

- **Zahtjev je opravdan** – zbog nemogućnosti ugradnje slivnika sa vertikalnim izljevom isti će biti zamijenjeni onima sa horizontalnim izljevom ali istih karakteristika protoka i nosivosti kao i projektirani

- Vrijednost radova 8910,54 Kn (bez PDV-a)

15. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 4 – Betonski radovi – bijeli beton

- **Zahtjev je opravdan** – zbog kvalitetnije odvodnje (propadanje, održavanje, protukliznost), te kvalitetnije izvedbe detalja spajanja podne obloge sa preljevnim kanalima i keramičkim pločicama uz preljev projektirana obloga oko bazena (betonski opločnici) zamijeniti će se sa armirano-betonskom monolitnom pločom u izvedbi sa bijelim cementom, površinskom obradom i impregnacijom koja osigurava i bolju površinsku odvodnju. Ovim načinom uređenja platoa oko bazena uštedjet će se i 31.000,00 Kn.

- Vrijednost radova - **31.000,00 Kn** (bez PDV-a)

16. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 5 – građevinski radovi -planiranje zemlje

- **Zahtjev je opravdan** – prilikom iskopa terena za izvedbu objekta zemljani materijal je na zahtjev investitora i po nalogu nadzornog inženjera deponiran je na gradilištu, a ne odvezen u skladu s troškovničkom stavkom. Isti će se iskoristiti za navoz sunčališta i zelenih površina oko objekta i bazena. Projektant unutar projekta nije obradio izvedbu sunčališta i zelenih površina pa će se ovaj materijal iskoristiti za uređenje istih.
- Vrijednost radova - **27,50 Kn** (bez PDV-a)

17. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 6 – bravarski radovi

- **Zahtjev je opravdan** – projektant nije predvidio troškovničku stavku za izradu bravarske stavke koja je predviđena izvedbenim projektom. Ista će se djelomično umanjiti stavkom koja se ne izvodi a sastavni je dio bravarskih radova.
- Vrijednost radova 20.639,70 Kn (bez PDV-a)

18. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju povećanih količina u troškovničkoj stavci - Crpljenje podzemne vode potopnim pumpama.

- **Zahtjev je opravdan** – nivo podzemne vode određen geomehaničkim ispitivanjima utvrđen je u ljetnom periodu niskih podzemnih voda (20.08.2020.) što projektant nije akceptirao prilikom predviđanja količina u stavci troškovnika. Prilikom izvedbe građevinsko obrtničkih radova ukazala se potreba za izvedbu više crpnih bunara (4 bunara promjera 150 cm) za potrebe snižavanja nivoa podzemne vode kao i instaliranje više potopnih pumpi (Za sve crpne bunare i instalirane crpke vođena je dnevna evidencija rada i kapaciteta crpljenja u građevinskom dnevniku).

NIVO PODZEMNE VODE

- Geomehaničko ispitivanje : (20.08.2020.) - 162.19 m
- Stvarna visina podzemne vode (10.03.2021.) – 162.73 m
- Kota iskopa strojarnice (uklj. produbljivanje iskopa) – 161,10 m
- Kota snižavanja podzemne vode cca. - 160.70 m

Iz ovih podataka vidljivo je da je potrebno sniziti nivo podzemne vode za cca. 203 cm na cijeloj površini izgradnje strojarnica i ulazne rampe (1466 m²)

- Vrijednost radova 938.780,00 Kn (bez PDV-a)

REKAPITULACIJA :

1. VTR3 odobreno	32.769,25 Kn
2. VTR5 odobreno	3.250,00 Kn
3. VTR6 odobreno	18.443,80 Kn
4. VTR7 odobreno	75.364,80 Kn
5. VTR9 odobreno	14.386,87 Kn
6. VTR11 odobreno	21.568,80 Kn
7. VTR13 odobreno	- 53.229,10 Kn
8. VTR14 odobreno	11.760,00 Kn
9. VTR15 odobreno	30.121,00 Kn
10. VTR17 odobreno	24.267,30 Kn
	5.074,40 Kn
	41.273,50 Kn
	28.860,00 Kn

11. VTR19 nije odobreno 0,00 Kn.....

253.910,62 Kn

12. ZTR1 odobreno	378,36 Kn
13. ZTR2 odobreno	81.037,92 Kn
14. ZTR3 odobreno	8.910,54 Kn
15. ZTR4 odobreno	-31.000,00 Kn
16. ZTR5 odobreno	-27,50 Kn
17. ZTR6 odobreno	20.639,70 Kn.....

79.939,02 Kn

18. VR crpljenje vode 938.780,00 Kn

UKUPNO : 1.272.629,64 Kn

SASTAVIO :
Roman Petrović



PROČELNIK :
Ninoslav Sipoš



MENA d.o.o.
za nadzor i računovodstvene usluge

Čakovec, Ulica Domovinskih žrtava 11
OIB: 55252840607

GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec
OIB:14231137924
15.10.2021.

PREDMET: Mišljenje na zahtjev za aneks Ugovora br. 3, „Rekonstrukcija postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu“ i sklapanje aneksa ugovora

Poštovani, temeljem zahtjeva tvrtke Hidroing d.d., Optujska 161, 42 000 Varaždin, OIB:44397455824, od 08.10.2021., smatram da je isti **osnovan i nužan** kako bi se nesmetano nastavilo sa radovima.

Mišljenje prema osnovanim pojedinačnim zahtjevima;

1. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih instalaterskih radova VTR 3 – brtvljenje prodora između postojeće i nove strojarnice bazena
 - **Zahtjev je osnovan** - racionalizacijom projektnog rješenja objedinjeno je više manjih prodora kroz zidove i zamijenjeno manjim brojem većih proboja. Radovi obuhvaćaju ugradnju metalne kolone zbog odmicanja strojarnice od postojećeg objekta kao i vodonepropusno brtvljenje prodora kod prolaza instalacija između nove i postojeće strojarnice, isto nije bilo obuhvaćeno ugovornim troškovnikom, ni projektnom dokumentacijom, a potrebno ga je izvesti s obzirom na nivo podzemne vode oko objekta. U zahtjevu su prikazani manje radovi (02.11,02.12,02.13,01.06) kao i dodatni radovi sa analizama cijena.
 - Vrijednost radova iznosi 32.769,25 Kn (bez PDV-a)
2. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 5 – rušenje djela postojećeg AB zida
 - **Zahtjev je osnovan** – projektom je predviđeno djelomično uklanjanje postojećeg AB zida radi izgradnje ulaznog kompleksa. Rad nije predviđen ugovornim troškovnikom.
 - Vrijednost radova iznosi 3.250,00 Kn (bez PDV-a)

3. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 6 – nepredviđeni elektroinstalaterski radovi – revidirana ponuda
- Radovi se odnose na priključenje vanjskih bazena na postojeći elektro priključak u TS bazena . Predviđeno projektno rješenje nije bilo izvedivo stoga je od izvoditelja radova zatražena ponuda za izvedbu radova u skladu sa adekvatnim rješenjem o čemu je nadzorni inženjer dao očitovanje. Vrijednost radova će se umanjiti za vrijednost stavke 3.10 – ELEKTRORAZVODNI ORMAR U TS u elektro instalaterskog troškovniku koja neće biti obračunata
 - **Zahtjev je osnovan**
 - Vrijednost radova 18.443,80 Kn (bez PDV-a)
4. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 7 – izrada nadstrešnice ulazne rampe strojamice
- **Zahtjev je osnovan** – projektnim rješenjem nije predviđena nadstrešnica nad ulazom u strojamicu te na taj način nije spriječeno prodiranje oborinske vode u objekat. Dogovorom sa projektantom i investitorom pristupilo se rješavanju problema izgradnjom nadstrešnice.
 - Vrijednost radova 75.364,80 Kn (bez PDV-a)
5. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 9 – sanitarna oprema
- **Zahtjev je osnovan** – sanitarna oprema predviđena troškovnikom nije u cijelosti u skladu sa zahtjevima korisnika vezano na sigurnost korisnika, racionalnu upotrebu i smanjenje troškova u eksploataciji i održavanju objekta (potisne pipe i centralna priprema sanitarnе vode određene temperature). Izvođač radova ponudio je traženo rješenje koje je prihvaćeno od upravitelja. Ugovorene stavke se ne obračunavaju.
 - Vrijednost radova 14.386,87 Kn (bez PDV-a)
6. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 11 – žbukanje vanjskih ploha ulaznog kompleksa
- **Zahtjev je osnovan** – projektant u troškovniku nije predvidio stavku izvedbe žbuke zidova na vanjskom djelu zidova ulaznog kompleksa koji se oblažu fasadno keramikom. Ponudena cijena je veća (105,09 Kn/m²) od već ugovorene žbuke zidova (80,0 Kn/m²) što nije prihvatljivo obzirom da se radi o istovjetnim radovima. Priznaje se ugovorena cijena te će isti biti obračunati kao više rad.
 - Vrijednost radova 21.568,80 Kn (bez PDV-a)

7. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 13 – izvedba vanjske panel ograde

- **Zahtjev je osnovan** – projektant nije troškovnički predvidio ogradu kompleksa vanjskih bazena. Neće se izvoditi stavka 04.16 čime se umanjuje investicija uz izvedbu tražene ograde.

- Vrijednost radova – 53.229,10 Kn (bez PDV-a)

8. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 14 – radovi na izvedbi crnog bunara

- **Zahtjev je osnovan** – ugovorim troškovnikom nije predviđena izrada programa i elaborata kao ni zahtjeva za ishođenje Vodopravnih uvjeta za izvedbu nove bušotine i crnog bunara za potrebe vanjskih bazena kao i natkrivenih bazena

- Vrijednost radova 11.760,00 Kn (bez PDV-a)

9. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 15 – hidro instalaterski radovi

- **Zahtjev je osnovan** – ugovorim troškovnikom nisu predviđeni svi potrebni elementi za izvedbu vodomjernog okna, te izvedba sustava centralne pripreme sanitarnе vode za korisnike temeljem zahtjeva upravitelja uz suglasnost investitora i korisnika, zbog sigurnosnih razloga te smanjenja operativnih troškova u eksploataciji objekta.

Vrijednost radova 30.121,00 Kn (bez PDV-a)

10. Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 17 – nepredviđeni obrtnički radovi

- a) Oprema invalidskog WC-a - **Zahtjev je osnovan** – ugovorim troškovnikom nisu predviđeni svi potrebni elementi u skladu sa izvedbenim projektom

- Vrijednost radova 24.267,30 Kn (bez PDV-a)

-b) sanitarna oprema WC-a - **Zahtjev je osnovan** – troškovnikom nisu predviđeni svi potrebni elementi u skladu sa pravilnikom i izvedbenim projektom

- Vrijednost radova 5.074,40 Kn (bez PDV-a)

-c) obloga vanjskih zidova sjevernog djela ulaznog kompleksa - TI – troškovnikom nisu predviđeni predmetni radovi iako su dio projektne dokumentacije. **Zahtjev je osnovan.**

- Vrijednost radova 41.273,5 Kn (bez PDV-a)

-d) izvedba podne obloge terase ugostiteljskog dijela – troškovnikom nisu predviđeni predmetni radovi. **Zahtjev je osnovan.**

- Vrijednost radova 28.860,00 Kn (bez PDV-a)

11. **Zahtjev za odobrenje nepredviđenih građevinskih radova VTR 19 – impregnacija betonskih opločnika**

- **Zahtjev nije osnovan** - ugovornim troškovnikom predviđena je zaštita opločnjaka od prljavštine i mrlja, te se impregnira.

- Vrijednost radova 0,00 Kn (bez PDV-a)

12. **Izvođač radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 1 – inox ograde**

- **Zahtjev je osnovan** – izvođač radova predložio je poboljšanja ograde koja odstupaju od projektirane izvedbe kako bi se ista uskladila sa pravilnikom uzimajući u obzir namjenu objekta. Ograda nije projektirana u skladu s pravilnikom (ispuna između stupova 5 horizontala, na svakih 20 cm, šipka fi8).

- Vrijednost radova 378,36 Kn (bez PDV-a)

13. **Zahtjev za odobrenje zamjenskih građevinskih radova ZTR 2 – hidroizolacija**

- **Zahtjev je osnovan** – zbog visoke razine podzemne vode projektirani sustav hidroizolacije strojarnice nije zadovoljavajući. Sukladno odobrenju projektanta i nadzornog inženjera ugraditi će se primjereni sustav hidroizolacije za zidove strojarnice i bazena kao i ispod temeljnih ploča strojarnice i bazena.

- Vrijednost radova 81.037,92 Kn (bez PDV-a)

14. **Zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 3 – radovi sanitarno - fekalne kanalizacije**

- **Zahtjev je opravdan** – zbog nemogućnosti ugradnje slivnika (nedostatak građevinske visine potrebne za ugradnju) sa vertikalnim izljevom (projektirani) isti će biti zamijenjeni onima sa horizontalnim izljevom ali istih karakteristika protoka i nosivosti projektiranim.

- Vrijednost radova 8910,54 Kn (bez PDV-a)

15. **Zahtjev za odobrenje zamjenskih građevinskih radova ZTR 4 – Betonski radovi – bijeli beton**

- **Zahtjev je opravdan** – zbog kvalitetnije odvodnje (propadanje, održavanje, protukliznost), te kvalitetnije izvedbe detalja spajanja podne obloge sa prelivnim kanalima i keramičkim pločicama uz preliv projektirana obloga oko bazena (betonski opločnici) zamijeniti će se sa armirano-betonskom monolitnom pločom u izvedbi sa bijelim cementom, površinskom obradom i impregnacijom koja osigurava i bolju površinsku odvodnju s obzirom na oblikovni dizajn bazena. Ovo rješenje jeftinije je od projektiranog uz veću garanciju na izvedbu.

16. Zahtjev za odobrenje zamjenskih građevinskih radova ZTR 5 – građevinski radovi - planiranje zemlje

- **Zahtjev je opravdan** – prilikom iskopa terena za izvedbu objekta zemljani materijal nije odvezen na deponiju već je ostavljen na gradilištu kako bi se isti iskoristio za navoz sunčališta i zelenih površina oko objekta i bazena. Projektant unutar projekta nije obradio izvedbu sunčališta i zelenih površina pa će se ovaj materijal iskoristiti za uređenje istih.

- Vrijednost radova - 27,50 Kn (bez PDV-a)

17. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju zamjenskih građevinskih radova ZTR 6 – bravarski radovi

- **Zahtjev je opravdan** – projektant nije predvidio troškovničku stavku za izradu bravarske stavke koja je predviđena izvedbenim projektom. Ista će se djelomično umanjiti stavkom koja se ne izvodi a sastavni je dio bravarskih radova.

- Vrijednost radova 20.639,70 Kn (bez PDV-a)

18. Izvoditelj radova dostavio je zahtjev za verifikaciju povećanih količina u troškovničkoj stavci - Crpljenje podzemne vode potopnim pumpama

- **Zahtjev je opravdan** – projektant nije predvidio adekvatnu količinu crpljena podzemne vode, ni intenzitet crpljenja, o istome je obaviješten. Pretpostavka iz projekta temelji se na krivim ulaznim podacima (geotehnički elaborat iz sušnog razdoblja, 20.08.2020.), koji se znatno razlikuju od razdoblja u kojem su se izvodili radovi. Količine iz zahtjeva bilježene su građevinskom dnevniku, za isto je napravljena fotodokumentacija te su ostavljena dva bunara koji će trajno biti ugrađeni kao bi se eventualno mogli koristiti kao kontrolna okna za kontrolu i ispuštanje podzemne vode.

- Vrijednost radova 938.780,00 Kn (bez PDV-a)

GLAVNI NADZORNI INŽENJER:
Rok Magdalenic, mag. ing. aedif

Rok Magdalenic

mag. inženjer

inženjer građevinarstva

BITEL d.o.o.

40329 Kotoriba , R. Boškovića 74

OIB: 85488934289

GSM: 098 241 888; 091 2241 889

Tel./fax.: 040/310-310

www.bitel.com.hr

e-mail: bitel@ck.t-com.hr

GRAD ČAKOVEC
K. Tomislava 15
Čakovec

**Predmet: OČITOVANJE NADZORNOG INŽENJERA ZA
ELEKTROINSTALACIJE**

Poštovani!

Temeljem upita, dostavljam Vam kratko očitovanje, vezano uz nakanadne radove na priključnom djelu elektroinstalacija vanjskih bazena u Čakovcu:

1. Utvrđeno je da stvarno stanje na priključnom mjestu postojećeg razvodnog ormara nije u skladu sa projektiranim prikazom, zbog čega je bilo potrebno pronaći odgovarajuće rješenje, koje će zadovoljiti propise i stvarne tehničke mogućnosti na lokaciji.
2. Kako se projektant nije odazvao na zahtjev za izradom novog rješenja, zatraženo je od izvođača elektro radova da predloži rješenje koje će zadovoljiti tehničke propise.
3. Izvoditelj radova je izradio traženo rješenje, koje je pregledano od strane nadzora i prokomentirano na koordinacijskom sastanku, te nakon rasprave prihvaćeno, te je naloženo izvoditelju radova da isto realizira tijekom redovnog godišnjeg održavanja unutarnjih bazena.
4. U konačnom obračunu će se uzeti u obzir dostavljena ponuda, dok će se troškovnička staka, koja je bila predviđena za ove radove izuzeti od obračuna.

Za sve dodatne informacije sam na raspolaganju!

U Čakovcu, 18.listopada, 2021. godine.

Nadzorni inženjer za elektro radove:
Stanislav Petrac, ovl.ing.el.



STANISLAV PETRAC
ing.el.

STANISLAV PETRAC
ing.el.

OBRAČUN RADA POTOPNIH PUMPI ZA PERIOD 26.03.2021. - 29.06.2021.

datum	br crpki	protok	sati rada		cijena sata	obračun radog sata u omjeru s pumpom protoka 10 l/sat	vrijednost crpljenja
26.03.	1	6	14		100,00	0,60	840,00
27.03.	1	6	24		100,00	0,60	1.440,00
28.03.	1	6	24		100,00	0,60	1.440,00
29.03.	1	6	9		100,00	0,60	540,00
	1	18	15		100,00	1,80	2.700,00
30.03.	2	6	11		100,00	0,60	660,00
	1	18	16		100,00	1,80	2.880,00
	1	18	24		100,00	1,80	4.320,00
31.03.	2	6	24		100,00	0,60	1.440,00
	1	18	24		100,00	1,80	4.320,00
	1	18	24		100,00	1,80	4.320,00
01.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
02.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
03.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
04.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
05.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
06.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
07.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
08.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
09.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
10.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
11.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
12.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
13.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
14.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
15.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
16.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
17.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
18.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
19.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
20.04.	4	48	24		100,00	4,80	11.520,00
21.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
22.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
23.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
24.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
25.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
26.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
27.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
28.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
29.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
30.04.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
01.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
02.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
03.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00

04.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
05.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
06.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
07.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
08.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
09.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
10.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
11.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
12.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
13.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
14.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
15.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
16.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
17.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
18.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
19.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
20.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
21.05.	4	40	24		100,00	4,00	9.600,00
22.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
23.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
24.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
25.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
26.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
27.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
28.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
29.05.	5	50	24		100,00	5,00	12.000,00
30.05.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
31.05.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
01.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
02.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
03.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
04.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
05.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
06.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
07.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
08.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
09.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
10.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
11.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
12.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
13.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
14.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
15.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
16.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
17.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
18.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
19.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
20.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
21.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
22.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00

23.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
24.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
25.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
26.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
27.06.	5	40	24		100,00	4,00	9.600,00
28.06.	5	40	8		100,00	4,00	3.200,00
	4	40	2		100,00	4,00	800,00
	3	34	14		100,00	3,40	4.760,00
29.06.	3	34	8		100,00	3,40	2.720,00

2353

103,10

938.780,00

44
GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Kralja Tomislava 15, OIB:44427688822, kojeg zastupa gradonačelnica Ljerka Cividini, (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

HIDROING d.d. za graditeljstvo i hidrogradnju, Optujska 161, 42 000 Varaždin, OIB 44397455824, kojeg zastupa direktor Danijel Risek (u daljnjem tekstu: Izvođač),

sklopili su u Čakovcu, dana 21.12.2021. godine slijedeći

ANEKS BR. 4

Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 12.03.2020. godine sklopile Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-05-01-20-4, dana 12.03.2021. godine Aneks I Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-05-01-20-6. od 12.03.2021. godine, te Aneks II Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-01-01-21-2 od 24.09.2021 godine i Aneks III Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-01-01-21-3 od 08.11.2021. godine.

Članak 2.

Sporazumne strane sklapaju ovaj Aneks br. 4. ugovoru temeljem odredbi članka 6. stavka 5. i 6., Ugovora „primjenom odredbi od 315 do 321 ZJN 2016 koje su sastavni dio dokumentacije o nabavi (točka 25), zahtjeva Izvođača za aneks od dana 13.12.2021. godine, dopune zahtjeva od 21.12.2021. godine mišljenja glavnog nadzornog inženjer Rok

Magdalenić, mag.ing.aedif od 21.12.2021. godine i mišljenja UO Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša od 21.12.2021. godine Klasa:361-01/21-01/1, Urbroj:2109/2-05-02-21-6 koji čine sastavni dio ovog Aneksa br. 4.

Glavni nadzorni inženjer Rok Magdalenić, mag.ing.aedif i UO Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, te Odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanja nekretninama Grada Čakovca smatraju osnovanim okolnosti za sklapanjem aneksa o produženju roka izvođenja radova do 30.04.2022. godine kako je navedeno u mišljenju UO Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša od 21.12.2021.

Članak 3.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se Aneksom br. 4 mijenja članak 6. stavak 2. Aneksa 2 Klasa: 360-01/20-05/14, Urbroj: 2109/2-01-01-21-2 od 24.09.2021. i sada glasi

„ Rok izvršenja radova je 30.04.2022. godine“

Članak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora i Aneksa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Aneks br. 4. ugovoru je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Aneks br. 4. predstavlja njihovu stvarnu volju te ga u znak suglasnosti sa svim njegovim odredbama vlastoručno potpisuju.

Klasa: 360-01/20-05/14
Urbroj: 2109/02-01-01-21-6

Hidroing d.d.
Direktor
Danijel Risek



Grad Čakovec
Pročelnik
Ninoslav Šipos mag.ing.arh.



Grad Čakovec
Gradonačelnica
Ljerka Cividini
mag.in.treffi/univ.spec.oec





**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**



GRAD ČAKOVEC

**UO PROSTORNO PLANIRANJE,
URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: 361-01/21-01/1
URBROJ: 2109/2-05-02-21-6

Čakovec, 21.12.2021. godine

**HIDROING D.D. ZA
GRADITELJSTVO
I HIDROGRADNJU
n/r direktora
Danijela Riseka**

**PREDMET: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG ZATVORENOG
BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA
- Zahtjev za aneks ugovora br. 4**

Daje se : mišljenje

Temeljem dokumentacije o nabavi: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG ZATVORENOG BAZENA I IZGRADNJA OTVORENIH BAZENA S PRATECIM SADRZAJIMA, objavljeno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem objave 2020/S 0F2-0044170, evidencijski broj nabave: I-20-05-84, a na osnovu članka 14, Ugovora o građenju od 22.02.2021.godine izvoditelj radova HIDROING D.D. ZA GRADITELJSTVO I HIDROGRADNJU podnio je dana 13.12.2021.godine zahtjev, a dana 21.12.2021.i dopunu zahtjeva za produljenje roka izgradnje predmetne građevine.

1. Izvoditelj je dostavio evidenciju kišnih dana potkrepljenu sa kopijama listova iz građevinskog dnevnika ovjerenog od nadzornog inženjera te izvješće nadležne institucije (DHMZ). Ukupno je evidentirano 19 dana za koje izvoditelj traži produljenje roka.

- Smatramo da je zahtjev opravdan i da se rok završetka radova može produljiti za 19 dana

2. Izvoditelj je dostavio evidenciju dana kada temperatura zraka nije bila primjerena za izvođenje predmetnih radova potkrepljenu sa kopijama listova iz građevinskog dnevnika ovjerenog od nadzornog inženjera te izvješćem nadležne institucije (DHMZ). Ukupno je evidentirano 9 dana za koje izvoditelj traži produljenje roka.

- Smatramo da je zahtjev opravdan i da se rok završetka radova može produljiti za 9 dana

3. Izvoditelj predlaže dodatno produljenje roka za izvedbu radova na osnovu činjenice da zbog termina kada bi se radovi trebali izvesti pojedine vrste radova nije moguće izvoditi zbog tehnoloških svojstava materijala ili proizvodnih procesa koji nisu pogodni za ugradnju u zimskim mjesecima. Izvoditelj radova dostavio je izjave pojedinih tehnologa i proizvođača materijala kao i tehničke listove materijala.

- Iz dostavljenih tehničkih listova, izjava tehnologa i proizvođača materijala razvidno je da se materijali i procesi trebaju izvoditi u suhom vremenu i na temperaturama koje u kontinuitetu nisu manje od 5°C Obzirom na godišnje doba nije za očekivati da vremenske prilike budu takve da se pojedini materijali mogu kvalitetno i sigurno ugraditi kao ni da se pojedini procesi izvedu u skladu sa naputcima proizvođača ili pravilom službe izvođenja istih trebalo bi prolongirati dok se ne steknu uvjeti za njihovu izvedbu, tj. do proljeća i viših temperatura.

- Smatramo da je zahtjev za produljenje roka utemeljen

Obzirom da rok za izvedbu radova ističe 21.12.2021. godine, smatramo da bi isti trebalo produljiti i da bi krajnji rok za završetak radova trebao biti 30.04.2022. godine.

SASTAVIO:

Roman Petrović



PROČELNIK :

Ninoslav Šipoš

GRAD ČAKOVEC
Kralja Tomislava 15
40 000 Čakovec
OIB:14231137924

U Čakovcu, 21.12.2021.

PREDMET: Mišljenje na zahtjev za aneks Ugovora br. 4, „Rekonstrukcija postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu“ i sklapanje aneksa ugovora

Temeljem zahtjeva tvrtke Hidroing d.d., Optujska 161, 42 000 Varaždin, OIB:44397455824, od 13.12.2021. i dopune zahtjeva od 21.12.2021., smatram da je isti **osnovan i opravdan**.

Mišljenje prema osnovanim pojedinačnim zahtjevima;

1. **Zahtjev za odobrenje produljenje roka izvođenja radova zbog nemogućnosti izvođenja radova uslijed zastoja uzrokovanih kišnim danima.**
 - **Zahtjev je osnovan** - izvođač je vodio evidenciju kišnih dana u građevinskom dnevniku uz potpis nadzornog inženjera, te je isto potvrdio od strane DHMZ. Temeljem zahtjeva izvođača odobrava se produljenja roka izvođenja za 19 kalendarskih dana za koje je izvođač zahtjev podnio.
2. **Zahtjev za odobrenje produljenje roka izvođenja radova zbog nemogućnosti izvođenja radova uslijed niskih temperatura.**
 - **Zahtjev je osnovan** – izvođač je vodio evidenciju temperatura (ugrađen termometar na gradilištu) u građevinskom dnevniku uz potpis nadzornog inženjera, te je isto potvrdio od strane DHMZ. Temeljem zahtjeva izvođača odobrava se produljenja roka izvođenja za 9 kalendarskih dana za koje je izvođač zahtjev podnio.
3. **Zahtjev za odobrenje produljenje roka izvođenja zbog tehnološke nemogućnosti izvođenja završnih radova u zimskom periodu**
 - **Zahtjev je osnovan** – izvođač je pribavio mišljenja tehnologa, tehničke listove i ostalu dokumentaciju kojom je potkrijepio činjenicu da izvođenje radova tijekom vremenski nestabilnih mjeseci tehnički nije opravdano. Naime, kako se nalazimo u zimskim mjesecima izvođenje određenih završnih radova bilo bi prerizično, te smatram da je potrebno završne radove izvoditi u vremenskom periodu gdje moguće osigurati + 5 °C u kontinuitetu uz minimalnu vlagu. Slijedom svega smatram da je zahtjev za produljenje roka izvođenja do 30.04.2021. opravdan.

GLAVNI NADZORNI INŽENJER:
Rok Magdalenić, mag. ing. aedif.

Rok Magdalenić
mag. ing. aedif.

Mašinski inženjer građevinarstva