

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL PROSTORNO
PLANIRANJE,
URBANIZAM I ZAŠTITU
OKOLIŠA

Čakovec, 15. ožujak 2022. godine

VANJSKI BAZENI - IZVJEŠĆE O STANJU RADOVA

Temeljem provedenog postupka javne nabave je sklopljen ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg zatvorenog bazena i izgradnji otvorenih bazena s pratećim sadržajima u Čakovcu dana 22.02.2021. kao i aneks ugovoru od 12.03.2021., te aneks ugovoru od 24.09.2021.godine i aneks ugovoru od 08.11.2021., te aneks ugovoru od 21.12.2021. godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 35.665.227,95 kuna (sa PDV-om) uključivo VTR i više radovi ugovoreni aneksom br. 3. Radovi na izgradnji započeli su 09.03.2021. do sad je situirano 33.115.588,41 kn (sa PDV-om) odnosno 92,85 % ugovorene vrijednosti.

Završeni su svi građevinski radovi na konstrukcijama strojarnica, bazena, aneksa kuhinji kao i ulaznog kompleksa. Isto tako završeni su i svi instalaterski radovi u strojarnici, bazenima i ulaznom kompleksu, te obrtnički radovi u ulaznom kompleksu i aneksu kuhinje natkrivenih bazena.

Trenutno su u tijeku radovi na kalibriranju automatike bazenske tehnike, ispitivanja instalacija kanalizacije, vodovoda i elektroinstalacija. Izrada čistih sunčališta privodi se kraju i bit će izvedena do 21.03.2022. kao i opločenje preljevnih kanala svih bazena . U narednim danima završit će i montaža elemenata bazenske tehnike u samim bazenima i započet će punjenje bazena vodom, testiranje i kalibriranje sustava, te probni rad.

Zelena sunčališta su u završnoj fazi te se očekuje zatravljanje u idućim tjednima kao i uređenje okoliša u zoni obuhvata. Uskoro će biti izvedena montaža sanitarne opreme i sanitarne keramike, te čišćenje objekata i sunčališta.

Vanjski bazeni će svakako biti u funkciji za sezonu kupanja.

Izradio :
Roman Petrović

Pročelnik:
Ninoslav Šipoš

„MENA“ d.o.o.
Ulica Domovinskih žrtava 11
HR-40 000 Čakovec

tel. +385 (0)99 289 7468
e-mail: kontakt.mena@gmail.com
MB 4779029 OIB 55252840607
IBAN HR47 2340 0091 1108 8761 5 PBZ

INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Kralja Zvonimira 15, 40000 Čakovec
OIB: 44427688822

NADZOR: MENA d.o.o., Ulica Domovinskih žrtava 11, 40000 Čakovec,
OIB: 55252840607
Glavni nadzorni inženjer: Rok Magdalenić, mag. ing. aedif.

PROJEKTANT: VIZ-EX d.o.o., Jurja Križanića 6, 40 305 Nedelišće,
OIB: 05103167154
Glavni projektant: Tamara Čelar, dipl.ing.arh.
A3776

GLAVNI IZVOĐAČ: HIDROING d.o.o., Optujska 161, 42000 Varaždin,
OIB: 44397455824

GRAĐEVINA: **Rekonstrukcija postojećeg zatvorenog bazena i izgradnja otvorenih
bazena s pratećim sadržajima**

LOKACIJA: kč.br. 875/3, k.o. Čakovec , Športska ulica 2, Čakovec

IZVJEŠĆE O STANJU RADOVA NA DAN 14.03.2022.

Broj izvješća: B-06/2021

Datum: 14.03.2022.

GLAVNI NADZORNI INŽENJER: Rok Magdalenić, mag. ing. aedif.

(Potpis i pečat)

„MENA“ d.o.o.
Ulica Domovinskih žrtava 11
HR-40 000 Čakovec

tel. +385 (0)99 289 7468
e-mail: kontakt.mena@gmail.com
MR 4779029 OIB 55252840607
IBAN HR47 2340 0091 1108 8761 5 PBZ

POPIS NADZORNIH INŽENJERA:

Glavni nadzorni inženjer:

Rok Magdalenić, mag. ing. aedif., ovlaštenu inženjer
građevinarstva,
G 5112, OIB: 69934219479

Nadzorni inž. za građevinsko-obrtničke radove, konstrukciju, hidroinstalacije:

Rok Magdalenić, mag. ing. aedif. ovlaštenu inženjer
građevinarstva, G 5112, OIB: 69934219479

Nadzorni inženjer za strojarske radove

Stjepan Gradečak, dipl.ing.stroj.,
br. ovlaštenja S 422,

Nadzorni inženjer za elektroinstalaterske radove

Stanislav Petrac, dipl.ing.el.,
br. ovlaštenja E 434,

POPIS MAPA GLAVNI PROJEKT:

MAPA 1- arhitektonski projekt, Tamara Čelar, dipl. ing. arh., broj ovlaštenja: A 3776, VIZ-EX d.o.o., Jurja Križanića 6, Nedelišće, OIB: 05103167154 GP-19/2020

MAPA 2- građevinski projekt - projekt konstrukcije, Luka Vidoni, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja: G 6063, IPC- inženjering d.o.o., Đure Arnolda 6, Ivanec, OIB: 93379380828 P-078/20-LV

MAPA 3- strojarski projekt – projekt hidroinstalacija, Dražen Balić, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 1764 Energo grupa d.o.o. Hallerova aleja 1, Varaždin, OIB: 50889867139, TD 084/2020H

MAPA 4- strojarski projekt, Dražen Balić, dipl. ing. stroj., broj ovlaštenja S 1764, Energo grupa d.o.o., Hallerova aleja 1, Varaždin, OIB: 50889867139, TD 084/2020S

MAPA 5- elektrotehnički projekt, Ratko Pilek, mag. ing. el., broj ovlaštenja E 2987, PI-ING d.o.o., Andrije Kačića Miošića 2, Virovitica, OIB: 19362741993, TD 088/2020

MAPA 6- projekt bazenske tehnike, Anđelo Živalj, mag.ing.mech., broj ovlaštenja S2045, Ante Majić, struč.spec.ing.el., broj ovlaštenja E3275, Niveto d.o.o., Šušakovići 76, Zagreb, OIB: 46572491389, TD 16-20

„MENA“ d.o.o.
Ulica Domovinskih žrtava 11
HR-40 000 Čakovec

tel. +385 (0)99 289 7468
e-mail: kontakt.mena@gmail.com
MB 4779029 OIB 55252840607
IBAN HR47 2340 0091 1108 8761 5 PBZ

STANJE RADOVA:

Izvedeni su svi zemljani radovi predviđeni unutar kompleksa vanjskih bazena, dok se radovi na uređenju zelenih sunčališta privode kraju (završava se humusni sloj i zatravljenje).

Na planiranom zahvatu izvedeni su svi građevinsko obrtnički radovi i instalacije, te se izvode završne montaže sanitarija, uređaja i opreme osim na dijelu aneksa kuhinje gdje se građevinsko obrtnički radovi privode kraju.

Izvode se radovi opločenja sunčališta, te se završavaju keramičarski radovi plivačkog bazena, dok su keramičarski radovi dječjeg i baby bazena završeni u cijelosti. Betoniranje betonskih ploča hodnih ploha se završava (radovi se izvodili otežano zbog niskih temperatura i vlažnog vremena).

Završeni su radovi na bunaru crnom bunaru, te je isti pušten u pogon i spojen na postojeću instalaciju bunarske vode.

Radovi na gradilištu kasne zbog loših vremenskih uvjeta tijekom gradnje (ožujak, travanj, svibanj. Izvoditelj radova pokušava nadoknaditi izgubljene radne dane da se planirani radovi izvedu u najkraćem mogućem vremenu.

Planiran je tehnički pregled za 14.04.2022.

FINANCIJSKO STANJE RADOVA:

| RADOVI | UGOVORENO | IZVEDENO | POSTOTAK |
|------------|---------------|---------------|----------|
| UKUPNO: | 28.532.182,36 | 26.492.470,73 | |
| PDV: | 7.133.045,59 | 6.623.117,72 | |
| SVEUKUPNO: | 35.665.227,95 | 33.115.588,45 | 92.85% |

U Čakovcu, 14.03.2022.godine

GLAVNI NADZORNI INŽENJER

Rok Magdalenić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Rok Magdalenić
mag.ing.aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5112