

**Izvješće o kapitalnim investicijama  
- DVD Savska Ves**



REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



GRAD ČAKOVEC

**UPRAVNI ODJEL ZA  
KOMUNALNO GOSPODARSTVO ,  
IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE  
NEKRETNINAMA**

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA  
I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Čakovec, 20. travanj 2023. godine

Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor o izvršenju radova na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma u Savskoj Vesi dana 28.09.2022.godine. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 681.496,16 eura ( bez PDV-a), tj. 851.870,20 € ( sa PDV-om).

Projekt se sufinancira iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“ iznosom od 550.562,39 € nepovratnih sredstava.

Sa izvođenjem radova započelo se 15.10.2022. godine

Do sada su izvedene sve demontaže i rušenja u postojećem djelu građevine, izvedeni su i svi radovi na temeljenju postojećeg objekta kao i objekta u dogradnji, te kompletni zidarski i armirano betonski radovi prizemlja i kata dogradnje i postojećeg objekta. Od instalaterskih radova do sada su odrađeni radovi temeljne kanalizacije i vodovoda kao i priključak objekta na elektro-naponsku mrežu kao i svi razvodi elektro instalacija te vodovodne i hidrantne mreže. Završeni su radovi na izradi i montaži krovišta postojećeg objekta te krovopokrivački i limarski radovi na istom.

Trenutno je fokus izvoditelja radova usmjeren na žbukanje zidova, ugradnju termoizolacija kao i ugradnju bravarskih stavaka te izvedbu instalacija odvodnje i kanalizacije. Uskoro će započeti i radovi na izradi fasada i uređenju okoliša.

Usprkos vremenskim uvjetima do sada nije došlo do odstupanja od zadanog terminskog plana izvođenja radova.

Vrijednost do sada izvedenih radova iznosi 252.685,90 €.

Izradio:

Roman Petrović

Roman  
Petrović

Digitalno potpisao:  
Roman Petrović  
Datum: 2023.04.20  
08:46:13 +02'00'

Pročelnik

Damir Šoltić