



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za prostorno
uređenje i gospodarstvo

KLASA: 021-05/12-01/141
URBROJ: 2109/02-09-12-09
Čakovec, 24. rujan 2012.

IZVJEŠĆE

O TROŠKOVIMA SANACIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE AB STROPNE PLOČE I TERASA NA DV „VJEVERICA“ U ČAKOVCU

Zbog nenadanog događaja otpadanja unutarnje stropne žbuke u dječjoj igraonici vrtića dana 24.04.2012. u uvjetima korištenja građevine pokrenuo se cijeli postupak istražnih radova kojim se utvrdilo stanje konstrukcije građevine u cilju dokazivanja bitnih svojstava građevine: mehanička otpornost i stabilnost i sigurnost u korištenju (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji NN RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12).

U periodu od 27.07. – 31.08.2012. izvedena je sanacija međukatne konstrukcije i terasa sa uključenom obnovom parketa i bojanjem stropova i zidova. Izvođač radova bilo je Međimurje graditeljstvo d.o.o. iz Čakovca koje je izvodilo predmetne radove na temelju projekta sanacije i ugovornog troškovnika odnosno tehničkog rješenja za sanaciju izrađenog od Instituta IGH d.d. Janka Rakuše 1 Zagreb, (Institut za materijale i konstrukcije lokacija Varaždin). Kompletan iskaz nastalih troškova sanacije međukatne konstrukcije AB stropne ploče i terasa na DV „Vjeverica“ sa uključenim troškovima nalaza i mišljenja sudskog vještaka, snimanja termovizijskom kamerom, istražnim radovima gdje su obuhvaćena sva potrebna ispitivanja na terenu i laboratorijska ispitivanja, projektom sanacije sa potrebnom tehničkom dokumentacijom izrađenom od instituta IGH d.d. te ukupnim troškovima izvođača radova na sanaciji Dječjeg vrtića „Vjeverica“ su slijedeći:

1. Snimanje termovizijskom kamerom (financije)	4.000,00 kn
2. Naknadna ispitivanja utvrđivanja prionjivosti stropne žbuke,	
3. tlačne čvrstoće i trajnosti betona međukatnih AB konstrukcija	27.450,00 kn
4. Istražni radovi, projekt sanacije i projektantski nadzor	57.323,00 kn
5. Skidanje žbuke sa međukatne konstrukcije	20.700,00 kn
6. Troškovi sanacije (Međimurje graditeljstvo d.o.o.) 1. Situacija	228.287,31 kn
7. Troškovi sanacije 2. Situacija	84.196,32 kn
8. Vantroškovnički radovi	36.684,05 kn
UKUPNO:	458.640,68 kn
PDV:	114.660,17 kn
SVEUKUPNO:	573.300,85 kn

Izvještaj izradio:
Zdravko Janušić

Pročelnik:

Vedran Kramarić, mag. ing. arh. i urb.

