

MATERIJAL UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA

**Usvajanje Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007.**

PRIJEDLOG
 Na temelju članka 30. stavka 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) te članka 44 Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proć. tekst i 15/07), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj ___ sjednici održanoj ___ 2008. godine, usvojilo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2007.**

1.1. NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE I GROBLJA

R.BR	NAZIV OBJEKTA	IZMJENA PROGRAMA 2007.	REALIZACIJA PROGRAMA 2007.	NAPOMENA
1.	Vojni vrtovi-sjever	1.050.000,00	808.504,13	Nastavak u 2008.
2.	Martane-istok – nove ulice	250.000,00	248.281,65	
3.	Južna obilaznica	2.500.000,00	2.500.000,00	
4.	Pješačka zona Grada Čakovca	6.675.000,00	6.677.787,03	
5.	Spoj Mačkovec-Mihovljan	30.000,00	4.589,19	Manja sanacija šljunkom
6.	Spoj Sv.Jelenska ul. – I.G.Kovačića	0	0	
7.	Ulica M.Gupca u Mihovljanu	10.000,00	0	U 2008.
8.	Športska ul. u Mihovljanu	350.000,00	323.264,66	Nastavak u 2008.
9.	Industrijska zona Ivanovec	250.000,00	4.270,00	Nije izvedeno zbog nezavrš.kanaliz.
10.	Istarsko naselje – rekonstrukcija ulica	135.000,00	133.716,75	
11.	Državna cesta D-20	200.000,00	39.040,00	Nije izvedeno zbog nezavrš.priklj.plina i vode
12.	Nova ul. u Savskoj Vesi	50.000,00	43.310,00	
13.	Parkirišta	1.500.000,00	1.302.341,46	
14.	Pj.bicikl.staze	1.200.000,00	959.462,28	ZUC 309.530,47(nast.u 2008.)
15.	Sanacija cesta S.Ves	2.250.000,00	2.241.543,90	ZUC 893.232,12
16.	Sanacija cesta Mačkovec	2.300.000,00	2.244.865,97	
17.	Sanacija cesta Ivanovec	70.000,00	63.042,28	
18.	Sanacija cesta N.S.Rok	70.000,00	65.074,80	
19.	Sanacija cesta Kristanovec	50.000,00	0	U 2008.
20.	UL. V Morandinjia-rekonstrukcija	2.500.000,00	2.467.131,04	
21.	Nove ulice u MO	60.000,00	51.161,83	
22.	Projekti za ulice	100.000,00	14.165,99	U 2008.
23.	Rotor u Svetojelenskoj ulici	270.000,00	0	U 2008.

• uključena sredstva ŽUC-a

UKUPNO...	21.870.000,00	20.191.552,96
	GRAD	18.988.790,37
	ŽUC	1.202.762,59

1.2. JAVNA RASVJETA

R.br.	NAZIV OBJEKTA	IZMJENA PROGRAMA 2007.	REALIZACIJA PROGRAMA 2007.	NAPOMENA
1.	Vojni vrtovi- sjever	0	0	
2.	Martane-istok	210.000,00	200.000,00	Zakup snage
3.	Staro sajmište – S.Radića	170.000,00	167.863,90	
4.	Ind.zona Zapad	0	0	
5.	Novakova-V. Nazora	15.000,00	4.788,50	Dokumentacija (završ.u2008.)
6.	Park I. Pavla II	90.000,00	93.619,24	
7.	Morandinijeva ul.	260.000,00	257.708,72	
8.	Spoj Zagrebačka ul.-obilaznica	190.000,00	185.647,16	
9.	Nastavak Svetojelenske ul.	5.000,00	4.392,00	dokumentacija
10.	P.Miškine-L.Bezeredija	0	0	
11.	N.S. na Dravi	30.000,00	1.878,80	Dokumentacija (završ. u 2008.)
12.	Raskršće Sj. Obilaznice Čakovca i Vukovarske ul.	150.000,00	148.408,12	
13.	Ul.F.Punčeca	130.000,00	126.094,20	
UKUPNO :		1.250.000,00	1.190.400,64	

2.1. OPSKRBA PITKOM VODOM

R.br.	NAZIV OBJEKTA	IZMJENA PROGRAMA 2007.	REALIZACIJA PROGRAMA 2007.	NAPOMENA
1.	Martane Istok	1.000,00	2.873,00	
2.	Ind. zona Ivanovec	0	0	
3.	Športska, Mihovljan	300.000,00	194.181,19	Manje radova od predviđenih
4.	Romsko naselje Kuršanec	0	0	
5.	Putijane	0	0	
6.	Martane zapad	126.000,00	77.080,34	Manje radova(ostaje nastavak)
7.	Mačkovec-Martica	26.000,00	25.151,50	
8.	Nova ulica u Mačkovcu	41.000,00	38.468,09	

Ukupno

494.000,00

337.754,12

2.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.br.	NAZIV OBJEKTA	IZMJENA PROGRAMA	REALIZACIJA PROGRAMA 2007.	NAPOMENA
1.	Martane Istok	180.000,00	177.310,16	
2.	Športska Mihovijan	950.000,00	675.707,34	Manje radova
3.	Ulica uz "Jelen" d.d.	0	0	
4.	Kanalizacija Novo selo Rok – Kristanovec *	4.700.000,00	9.799.880,18	Veća realiz.-povoljne vrem.prilike
5.	Kanalizacija Ivanovec *	2.500.000,00	3.993.033,15	Veća realiz.-povoljne vrem.prilike
6.	Kanalizacija Žiškovec i Slemenice	300.000,00	0	Realiz.u 2008.
7.	Kanalizacija naselja Dravskog bazena	250.000,00	0	Realiz.u 2008.
8.	Novakova	350.000,00	138.424,72	Manje radova
9.	Puštjane	50.000,00	37.438,08	
10.	Preloška	80.000,00	18.829,22	Nastavak u 2008.
11.	Jugozapadna zona Čakovec	180.000,00	200.911,56	
12.	Martane zapad	415.000,00	316.557,92	Završ.dio (ostaje nast.)
13.	Nova ulica u Savskoj Vesi	20.000,00	20.735,00	
UKUPNO:		9.975.000,00	15.378.827,33	

Van programa:

- 14) Kanalizacija Savska Ves-završetak
- 15) Kanaliz. Ul. «C» -Vojni Vrtovi Sjever
- 16.) Nastavak kanaliz. U ul. A.Šenoe
- 17.) Produžetak kanaliz. U Svetojelskoj ul.

45.860,96
2.552,65
1.591,57
28.045,00
78.050,18

SVEUKUPNO:

15.456.877,51

* U st.4. i 5. uključena su sredstva sufinanciranja vlade RH i «HRVATSKIH VODA», naknade za priključenje .-(iznosi nisu u proračunu)

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA, ODRŽAVANJE ČISTOĆE, ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, TRŽNICE NA MALO

R.br.	NAZIV OBJEKTA	IZMJENA PROGRAMA 2007.	REALIZACIJA PROGRAMA 2007.	NAPOMENA
1.	Sanacija odlagališta Totovec *	5.000.000,00	4.176.426,84	Sufinanc.fonda RH 45% Nastavak u 2008.
UKUPNO:		5.000.000,00	4.176.426,84	

IZVORI FINANCIRANJA ZA 3.1. SU:

45 % Fond vlade RH

cijeli iznos 4.176.426,84 kroz proračun

SVEUKUPNO : 1.1+1.2.+ 2.1.+2.2.+3.1. = 41.353.012,07 Kn

Ovo Izvješće objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/08-01/27
 URBROJ: 2109/2-02-08-04
 Čakovec, _____ 2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 Veselin Biševac, dipl. ing. v.r.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa čl. 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04, Gradsko poglavarstvo obvezno je do kraja ožujka svake godine Gradskom vijeću podnijeti Izvješće o izvršenju predočenog Programa, za prethodnu godinu.

Za 2007. **Program gradnje** donesen je na sjednici Gradskog vijeća 23.11.2006., a 11.10.2007. donijeta je **Izmjena Programa**.

Realizacija Programa gradnje može se prikazati sljedećom tablicom:

NAZIV RADOVA	PROGRAM		REALIZACIJA
	2007.	IZMJENA PROGRAMA 2007.	2007.
1.1.NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE I GROBLJA	22.120.000,00	21.870.000,00	20.191.552,96
1.2. JAVNA RASVJETA	1.230.000,00	1.250.000,00	1.190.400,64
2.1. OPSKRBA PITKOM VODOM	545.000,00	494.000,00	337.754,12
2.2.ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	20.225.000,00	9.975.000,00	15.456.877,51
3.1.PRIJEVOZ PUTNIKA, ČISTOĆA, TRŽNICE	5.000.000,00	5.000.000,00	4.176.426,84
Ukupno:	49.120.000,00	38.589.000,00	41.353.012,07

USPOREDBA PLANIRANE I OSTVARENE REALIZACIJE PROGRAMA:

Razlike i promjene u programu vršene su uglavnom iz sljedećih razloga:

- nezavršena projektna dokumentacija, građevna dozvola,
- neriješeni imovinsko-pravni odnosi,
- nemogućnost osiguranja dovoljno sredstava u proračunskoj godini iz proračuna i putem sufinanciranja (Vlada RH, Hrvatske vode i dr.).

Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca na svojoj 32. sjednici održanoj 28. veljače 2008., predočeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007., uputilo Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.